

ORIGINALE



**DELIBERAZIONE n. 116/2020
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di “Realizzazione recinzione tradizionale in legno in località Prà de la Casa sulla p.f. 40/1 C.C. Ragoli II”.

Il giorno **18.06.2020** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele.***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di “Realizzazione recinzione tradizionale in legno in località Prà de la Casa sulla p.f. 40/1 C.C. Ragoli II”.

Con deliberazione n. 45/2019 il Comitato Amministrativo ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di recinzioni tradizionali in legno in località Prà de la Casa (prot. 532/2019 e 1036/2019), elaborato dal dott.for. Antonello Zulberti, al fine della presentazione alla P.A.T. di una richiesta di finanziamento dell’opera sul Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (operazione 4.4.2 recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra, prevenzione di danni da lupo e da orso). Prima dell’adozione del provvedimento citato erano stati ottenuti tutti gli atti autorizzativi necessari per la realizzazione dell’opera.

Con determinazione n. 462 del 24 ottobre 2019 il Dirigente del Servizio Foreste e Fauna della P.A.T. ha concesso alla Comunità delle Regole un contributo di 8.192,80 € per il finanziamento dell’opera, importo pari a circa il 53% della spesa complessiva.

Con deliberazione n. 257/2019 il Comitato Amministrativo ha riapprovato il progetto esecutivo dell’opera in parola, evidenziante la spesa complessiva di 15.362,24 €, di cui 10.450,00 € per la fornitura con posa in opera e 4.912,24 € per somme a disposizione dell’amministrazione.

Il 24 dicembre 2019 la gara di appalto dei lavori è stata aggiudicata a Carpenteria in Legno F.lli Ferrari srl di Sella Giudicarie la quale ha offerto il ribasso del 10,300% rispetto alla base di gara.

I contratto di appalto è stato formalizzato con ordinativo scritto il 5 febbraio 2020 (prot. 358/2020): specificamente, l’importo di contratto è pari a 9.409,60 € oltre all’i.v.a..

Con deliberazione n. 97/2020 il Comitato Amministrativo ha approvato la prima variante progettuale dell’opera, evidenziante maggiori lavori per 1.004,01 € (i.v.a. esclusa) rispetto all’importo di contratto.

I lavori sono stati realizzati dal 4 al 25 maggio 2020.

Il 25 maggio 2020 (prot. 1191/2020) il dott.for. Zulberti, incaricato della direzione, misura e contabilità dei lavori, ha presentato la contabilità finale dell’opera, di seguito riepilogata:

	Quadro economico di progetto	Quadro economico di contratto	Quadro economico di variante	Contabilità finale	Differenza tra contabilità finale e variante
lavori	€ 10.101,00	€ 9.060,60	€ 10.064,61	€ 10.064,61	€ -
oneri per la sicurezza	€ 349,00	€ 349,00	€ 349,00	€ 349,00	€ -
totale lavori	€ 10.450,00	€ 9.409,60	€ 10.413,61	€ 10.413,61	€ -
imprevisti	€ -	€ 1.040,40	€ 813,09	€ -	-€ 813,09
spese tecniche per progettazione esecutiva e direzione lavori	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -
contributi previdenziali su spese tecniche	€ 42,00	€ 42,00	€ 32,00	€ 32,00	€ -
i.v.a. (22%)	€ 2.770,24	€ 2.770,24	€ 2.503,54	€ 2.324,65	-€ 178,89
totale somme a disposizione	€ 4.912,24	€ 5.952,64	€ 4.948,63	€ 3.956,65	-€ 991,98
totale opera	€ 15.362,24	€ 15.362,24	€ 15.362,24	€ 14.370,26	-€ 991,98

Pertanto, la spesa complessiva finale dell’opera è risultata 14.370,26 €, con un risparmio di 991,98 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 97/2020.

L’intero importo dell’opera indicato nella contabilità finale è stato già pagato, come di seguito riepilogato:

Creditore	Estremi fattura	Descrizione	Importo complessivo (i.v.a. inclusa)
dott. for. Antonello Zulberti	n. 3 del 04 aprile 2019 (prot. 1279/2019)	spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 1 479,00
	n. 2 del 01 giugno 2020 (prot. 1292/2020)	spese tecniche per D.L. e contabilità	€ 186,66
Carpenteria in Legno F.lli Ferrari	n. 000130 del 25 maggio 2020 (prot. 1192/2020)	lavori	€ 12 704,60
Totale pagato			€ 14 370,26

Considerato che i lavori sono stati realizzati in modo conforme al progetto e alle indicazioni della d.l., la contabilità finale dell'opera può essere approvata come da quadro riepilogativo sopra riportato.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 26/2019 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di inviare alla P.A.T., già nei prossimi giorni, la richiesta di liquidazione del contributo concesso a finanziamento dell'opera;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale dei lavori di "Realizzazione recinzione tradizionale in legno in località Prà de la Casa sulla p.f. 40/1 C.C. Ragoli II", predisposta dal progettista e direttore dei lavori dott.for. Antonello Zulberti (prot. 1191/2020), come da quadro economico riepilogativo riportato in premessa, evidenziante l'importo complessivo di 14.370,26 €, con un risparmio di 991,98 € rispetto al quadro economico approvato con la deliberazione n. 97/2020;
2. di prendere atto che l'intero importo dell'opera indicato nella contabilità finale è stato già pagato, come riepilogato in premessa;
3. di prendere atto che l'economia di spesa di 991,98 €, di cui sopra, costituisce un residuo passivo derivante dagli impegni di spesa assunti con le deliberazioni n. 241/2018 (incarico al dott.for. Zulberti per la progettazione) e 257/2019 (approvazione del progetto esecutivo) che sarà eliminato dall'Assemblea Generale prima dell'approvazione del conto consuntivo 2020;

4. di incaricare l'Ufficio Tecnico dell'invio alla P.A.T. – Servizio Foreste e Fauna della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo concesso a parziale finanziamento dell'opera;
5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
6. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di inviare alla P.A.T., già nei prossimi giorni, la richiesta di liquidazione del contributo concesso a finanziamento dell'opera;
7. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella

Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 18.06.2020**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 23.06.2020 al 03.07.2020**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani