



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 286/2024
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di “Sistemazione degli abbeveratoi a servizio delle malghe sul territorio della Comunità delle Regole di Spinale e Manez (p.f. 30/1 C.C. Ragoli II)”.

Il giorno **28.11.2024** alle ore **20.30** nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Simoni Cristian, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele.***
- ***Leonardi Emanuela;***
- ***Bertolini Onorio.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: approvazione della contabilità finale dei lavori di “Sistemazione degli abbeveratoi a servizio delle malghe sul territorio della Comunità delle Regole di Spinale e Manez (p.f. 30/1 C.C. Ragoli II)”.

Con la deliberazione n. 57/2023 il Comitato Amministrativo ha approvato il progetto dei lavori di “Sistemazione degli abbeveratoi a servizio delle malghe sul territorio della Comunità delle Regole di Spinale e Manez (p.f. 30/1 C.C. Ragoli II)”, elaborato dal geom. Marco Valenti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico (prot. 729/2023). La spesa complessiva dell’opera era stata prevista in 41.000,00 €, di cui 30.016,72 € per lavori.

Tale opera è stata parzialmente finanziata dal Parco Naturale Adamello Brenta con un contributo di 15.000,00 € mentre il resto della spesa è stato finanziato con mezzi propri della Comunità delle Regole.

A seguito della comunicazione di tale finanziamento da parte del P.N.A.B., con la deliberazione n. 7/2024 il Comitato Amministrativo ha appaltato i lavori previsti nel progetto sopra citato all’impresa Cozzio Massimo, con sede a Tre Ville, sulla base dell’offerta presentata dalla stessa (ribasso dell’1,0% rispetto ai prezzi unitari del computo metrico estimativo di progetto, esclusi gli o.p.s., offerta prot. 2610/2023).

I lavori sono stati realizzati tra il 15 maggio ed il 30 settembre scorsi, pertanto entro il termine finale stabilito con la deliberazione n. 7/2024.

Il 13 novembre scorso il geom. Valenti ha presentato la contabilità finale dell’opera, già controfirmata dall’impresa appaltatrice (prot. 2921/2024), ed il giorno successivo ha presentato il certificato di regolare esecuzione (prot. 2926/2024). Il quadro economico finale dell’opera è il seguente:

	quadro economico di progetto (delib. 7/2024)	contabilità finale	differenza tra contabilità finale e progetto
lavori	€ 29.927,89	€ 19.829,99	-€ 10.097,90
oneri per la sicurezza	€ 88,83	€ 88,83	€ -
totale lavori	€ 30.016,72	€ 19.918,82	-€ 10.097,90
imprevisti (10%)	€ 3.001,67	€ -	-€ 3.001,67
indennità per attività tecniche svolte internamente	€ 600,33	€ 603,54	€ 3,21
i.v.a. (22%)	€ 7.264,05	€ 4.382,14	-€ 2.881,91
arrotondamento	€ 117,23		-€ 117,23
totale somme a disposizione	€ 10.983,28	€ 4.985,68	-€ 5.997,60
totale opera	€ 41.000,00	€ 24.904,50	-€ 16.095,50

Pertanto, la spesa complessiva finale dell’opera è risultata 24.904,50 €, con un risparmio di 16.095,50 € rispetto al progetto approvato con la deliberazione n. 7/2024.

Ad oggi sono stati effettuati i pagamenti di seguito riepilogati:

soggetto incaricato	estremi fattura	descrizione	importo (eventuale i.v.a. inclusa)
impresa Cozzio Massimo	n. 27/001 del 26 giugno 2024 (prot. 1579/2024)	acconto lavori	€ 14.502,12
geom. Marco Valenti	-	indennità per attività tecniche effettuate internamente (progettazione)	€ 378,21
totale			€ 14.880,33

Sulla base del riepilogo finale sopra riportato, risultano ancora da pagare gli importi di seguito indicati:

soggetto incaricato	estremi fattura	descrizione	importo (eventuale i.v.a. inclusa)
impresa Cozzio Massimo	n. 46/001 del 13 novembre 2024 (prot. 2935/2024)	saldo lavori	€ 9.798,84
geom. Marco Valenti	-	indennità per attività tecniche effettuate internamente (d.l. e contabilità)	€ 225,33
totale			€ 10.024,17

L'indennità per le attività tecniche effettuate dal geom. Valenti (per progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori) è stata quantificata ai sensi dell'art. 124 del C.C.P.L. 1 ottobre 2018 e dell'allegato E/3 al medesimo C.C.P.L..

Considerato che i lavori sono stati realizzati in modo conforme al progetto ed alle indicazioni del d.l., la contabilità finale dell'opera può essere approvata come da quadro riepilogativo sopra riportato.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- uditata la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni", e preso atto che all'art. 50, c. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) è prevista la possibilità di trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo fino a 150.000,00 € per i lavori e fino a 140.000,00 € per le forniture ed i servizi (importi i.v.a. esclusa);
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 19/2023 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire il pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice già nei prossimi giorni;

- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale dei lavori di "Sistemazione degli abbeveratoi a servizio delle malghe sul territorio della Comunità delle Regole di Spinale e Manez (p.f. 30/1 C.C. Ragoli II)", predisposta dal geom. Marco Valenti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico (prot. 2921/2024 e 2926/2024), come da quadro economico riepilogativo riportato in premessa, evidenziante l'importo complessivo di 24.904,50 €, con un risparmio di 16.095,50 € rispetto al progetto approvato con la deliberazione n. 7/2024;
2. di liquidare gli importi di seguito indicati, con imputazione all'impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 7/2024:
 - 9.798,84 € (i.v.a. inclusa) a favore dell'impresa Cozzio Massimo quale corrispettivo a saldo dei lavori, come da fattura citata in premessa (prot. 2935/2024);
 - 225,33 € a favore del fondo per le attività tecniche effettuate internamente, per le attività di direzione, misura e contabilità dei lavori svolte dal geom. Valenti, evidenziando che, al termine dell'esercizio, si dovrà impegnare sul capitolo 1013 della spesa la disponibilità presente al capitolo 1340 dell'entrata e si provvederà alla sua distribuzione secondo le disposizioni del C.C.P.L. vigente;
3. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria di stornare l'economia di spesa di 16.095,50 € dall'impegno assunto con la deliberazione n. 7/2024 nonché di richiedere al Parco Naturale Adamello Brenta il pagamento del contributo concesso a parziale finanziamento dell'opera;
4. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire il pagamento del corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice già nei prossimi giorni;
5. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Daniele Bolza




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 28.11.2024**, in quanto è **stata dichiarata immediatamente esecutiva**;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 03.12.2024 al 13.12.2024**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani